

Звітна інформація щодо виконання заходів першого планованого року Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 — 2029 роки
газорозподільного підприємства АТ "Полтавагаз"
станом на 1 жовтня 2020 року

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12		
	1.1.		I. Розподільчі газопроводи								
			Будівництво	х	х	0,000	0,000	0	0		
			Капремонт	х	х	16,335	0,857	8693	747		
		Газорозподільчі мережі	Капремонт	Заміна частини газопроводу низького тиску селище Гоголево від ГРЛ№2 вул.Баранівська (по вул.П.Мирного, пров.Баранівський)	км	2,120	0,000	804	0		
			Капремонт	Заміна газопроводу в.т сел. Решетилівка (від АГРС-1 до засувки №64)	км	0,863	0,000	1465	0		
			Капремонт	Заміна частини газопроводу н.т с. Чередники, Решетилівського р-ну	км	1,152	профінансовано	360	181		
			Капремонт	Заміна частини газопроводу в/т с.Мідянівка, Кобеляцького р-ну	км	1,000	0,857	381	362		
			Капремонт	Заміна частини газопроводу в/т с.Білогорілка, Лохвицького р-ну	км	5,27	0,000	2518	0		
			Капремонт	Заміна частини газопроводу середнього тиску с.Петрівці ПСГ.ім.Іваненка , Миргородського р-ну	км	4,3	0,000	2160	0		
			Капремонт	Заміна газопроводу н.т м. Полтава вул. Рогізнянська	км	0,766	0,000	328	0		
			Капремонт	Заміна частини газопроводу н.т м. Полтава вул.Графа фон Гарнієра (Менжинського) від вул.Балакіна до пров.Суконний	км	0,432	придбання матеріалів	386	119		
			Капремонт	Заміна частини газопроводу сер.т м. Полтава вул. Графа фон Гарнієра (Менжинського), пров. Суконний) (від вул.Балакіна до пров.Суконний)	км	0,432	придбання матеріалів	291	85		
				Реконструкція	х	х	0,000	0,000	0	0	
				Інше	х	х	0,000	0,000	0	0	
							16,335	0,857	8693	747	
				II. Відключаючі пристрої							

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
Відключаючі пристрої			Будівництво	х	х	0	0	0	0
			Капремонт	х	х	6	0	275	0
			Капремонт	Заміна засувки на газопроводі високого тиску село Багачка Перша, В.Багачанського р-ну	шт	1	0	38	0
			Капремонт	Заміна засувки на газопроводі високого тиску В-Багачка вул Європейська (Жовтнева)	шт	1	0	65	0
			Капремонт	Заміна засувки на газопроводі високого тиску село Стефанівщина, В.Багачанського р-ну	шт	1	0	38	0
			Капремонт	Заміна засувки на газопроводі високого тиску село Красногорівка, В.Багачанського р-ну	шт	1	0	38	0
			Капремонт	Встановлення засувки на газопроводі в/т с.Байрак, Диканського р-ну	шт	1	0	60	0
			Капремонт	Заміна засувки на газопроводі в/т с.Михайлики, Шишацького р-ну з виносом надземно	шт	1	0	36	0
			Реконструкція	х	х	0	0	0	0
			Технічне переоснащення	х	х	0	0	0	0
			Інше	х	х	0	0	0	0
				х	х	6	0	275	0
	III. ГРП								
			Будівництво	х	х	0	0	0	0
			Капремонт	х	х	40	14	5905	1912
			Капремонт	Ремонт ГРП с.Диканька в.Кутузова з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	0	137	0
			Капремонт	Капітальний ремонт ГРП Яреськи, Шишацького р-ну з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	1	160	164
			Капремонт	Ремонт ГРП с. Сагайдак, Шишацького р-ну з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	0	174	0
			Капремонт	Ремонт ГРП с. Жоржівка, Шишацького р-ну з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	0	149	0
			Капремонт	Ремонт ГРП с.Максимівка вул.Центральна (Леніна), Карлівського р-ну з заміною обладнання	шт	1	0	67	0
			Капремонт	Капітальний ремонт ГРП ГРП с.Лутовинівка, Козельщинського р-ну з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	1	37	38
			Капремонт	Капітальний ремонт ГРП с.Солониця, Козельщинського р-ну з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	0	33	0
			Капремонт	Капітальний ремонт ГРП с.Ганівка, Козельщинського р-ну з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	1	35	36
			Капремонт	Капітальний ремонт ГРП с.Бережнівка, Кобеляцького р-ну з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	1	29	30

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
			Капремонт	Капітальний ремонт ГРП с.Свічкареве, Кобеляцького р-ну з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	профінансовано	29	18
			Капремонт	Капітальний ремонт ГРП с.Дрижина Гребля Кобеляцького р-ну з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	0	32	0
			Капремонт	Капітальний ремонт ГРП с.Лука, Лохвицького р-ну з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	1	41	43
			Капремонт	Капітальний ремонт ГРП с.Лучка, Лохвицького р-ну з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	1	49	25
			Капремонт	Капітальний ремонт ГРП с.Вирішальне, Лохвицького р-ну з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	1	43	13
			Капремонт	Капітальний ремонт ГРП с.Бодаква, Лохвицького р-ну з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	1	58	60
			Капремонт	Капітальний ремонт ГРП с.Гільці Чорнухинського р-н з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	0	141	0
			Капремонт	Капітальний ремонт ГРП с.Хейлівщина Чорнухинського р-н з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	0	123	0
			Капремонт	Капітальний ремонт ГРП с.Вороньки Чорнухинського р-н з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	0	107	0
			Капремонт	Капітальний ремонт ГРП с.Мелехи Чорнухинського р-н з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	профінансовано	61	4
			Капремонт	Капітальний ремонт ГРП с.Петрівці, Миргородського р-ну з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	1	249	77
			Капремонт	Капітальний ремонт ГРП с.Петрівці, Миргородського р-ну з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	1	257	79
			Капремонт	Капітальний ремонт ГРП с.Бакумівка Миргородського р-ну (блочне) з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	профінансовано	328	110
			Капремонт	Капітальний ремонт ГРП (блочне) с.В.Байрак, Миргородського р-ну з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	1	285	185
			Капремонт	Капітальний ремонт ГРП с.Черевки СТОВ "Україна", Миргородського р-ну з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	профінансовано	275	86
			Капремонт	Капітальний ремонт ГРП с.Полив'яне (с.Підруда), Миргородського р-ну з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	профінансовано	309	110
			Капремонт	Капітальний ремонт ГРП с.Новачіха ПОП ім.Кірова, Хорольського р-ну з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	0	126	0
			Капремонт	Капітальний ремонт ГРП с.Шишаки Хорольського р-ну з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	1	136	107

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
			Капремонт	Капітальний ремонт ГРП с.Хоменки (СТОВ "Мусіївське") з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	1	188	116
			Капремонт	Капітальний ремонт ГРП №3 вул.Шишацька 56, м.Миргород з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	профінансовано	137	51
			Капремонт	Капітальний ремонт ГРП №1 м.Миргород вул.Гоголя 107 з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	0	210	0
			Капремонт	Капітальний ремонт ГРП№45 с.Савинці, вул.Миргородська, Миргородського району з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	0	291	0
			Капремонт	Капітальний ремонт ГРП№43 с.Солонці вул.Молодіжна, Миргородського району	шт	1	0	262	0
			Капремонт	Капітальний ремонт ГРП №41 с.Хомутець вул.Незалежності, Миргородського р-ну з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	0	150	0
			Капремонт	Капітальний ремонт ГРП№1 вул.Шевченка, м.Хорол з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	профінансовано	163	20
			Капремонт	Капітальний ремонт ГРП с.Андріївка в.Степова, 2, Хорольського району з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	0	106	0
			Капремонт	Капітальний ремонт ГРП с.Єрківці в.Центральна, 1, Хорольського району з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	0	118	0
			Капремонт	Капітальний ремонт ГРП Агропромколедж с.Петраківка в.Центральна, 1, Хорольського району з ремонтом будівельної частини та заміною обладнання	шт	1	0	95	0
			Капремонт	Капітальний ремонт ГРП 13 м. Полтава вул.Гетьмана Сагайдачного (Фурманова) 1 з заміною обладнання	шт	1	профінансовано	205	111
			Капремонт	Капітальний ремонт ГРП 146 с. Терентівка вул. Кругла 28, Полтавського р-ну з заміною обладнання	шт	1	профінансовано	375	294
			Капремонт	Капітальний ремонт ГРП 28 пос. Червоний шлях вул.6-а Лінія, Полтавського р-ну з заміною обладнання	шт	1	1	135	135
			Реконструкція	х	х	12	0	2078	0
			Реконструкція	Реконструкція ГРП № 3 смт. Машівка вул Остапенка,2 з заміною обладнання	шт	1	0	98	0
			Реконструкція	Реконструкція ГРП с.Милорадове, Котелевського р-ну з заміною обладнання	шт	1	0	240	0
			Реконструкція	Реконструкція ГРП, с. Ковалево, Котелевського району з заміною обладнання та ремонтом будівельної частини	шт	1	0	119	0

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	
		ГРП	Реконструкція	Реконструкція ГРП с. Козловщина, Котелевського району з заміною обладнання та ремонтом будівельної частини	шт	1	0	117	0	
			Реконструкція	Реконструкція ГРП смт. Чутове, вул. Короленка, з заміною обладнання	шт	1	0	90	0	
			Реконструкція	Реконструкція ГРП 165 с. Яр вул. Співоча, Полтавського р-ну з заміною обладнання	шт	1	0	243	0	
			Реконструкція	Реконструкція ГРП 52 с. Гора, Полтавського р-ну з заміною обладнання	шт	1	0	96	0	
			Реконструкція	Реконструкція ГРП 157 м. Полтава пров. Спортивний 3 з заміною обладнання	шт	1	0	199	0	
			Реконструкція	Реконструкція ГРП 118 с. Івонченці вул. Сорочинська 60, Полтавського р-ну з заміною обладнання	шт	1	0	221	0	
			Реконструкція	Реконструкція ГРП 72 пос. Д.Яківці вул. Червонозоряна, Полтавського р-ну з заміною обладнання	шт	1	0	223	0	
			Реконструкція	Реконструкція ГРП 78 м. Полтава вул. Соціалістична 34 з заміною обладнання	шт	1	0	221	0	
			Реконструкція	Реконструкція ГРП 166 с. Говтвяничкиз, Полтавського р-ну з заміною обладнання	шт	1	0	211	0	
			Технічне переоснащення		х	х	0	0	0	0
			Інше		х	х	48	0	4246	1515
			Інше	Реконструкція ГРП с.Рудка (Велика Рудка), Диканського р-ну з встановленням системи телеметрії	шт	1	профінансовано	85	69	
			Інше	Реконструкція ГРП с.Диканька в.Кутузова з встановленням системи телеметрії	шт	1	профінансовано	85	69	
		Інше	Реконструкція ГРП смт.Диканька в.Незалежності (Леніна)/аптека/ з встановленням системи телеметрії	шт	1	профінансовано	85	69		
		Інше	Реконструкція ГРП с.Диканька в.Горького з встановленням системи телеметрії	шт	1	профінансовано	85	69		
		Інше	Реконструкція ГРП с.Диканька в.1 Травня з встановленням системи телеметрії	шт	1	профінансовано	85	69		
		Інше	Реконструкція ГРП Федунка, Шишацького р-ну з встановленням системи телеметрії	шт	1	профінансовано	85	69		
		Інше	Реконструкція ГРП Михайлики, Шишацького р-ну з встановленням системи телеметрії	шт	1	профінансовано	85	69		
		Інше	Реконструкція ГРП К.Балка, Шишацького р-ну з встановленням системи телеметрії	шт	1	профінансовано	85	69		
		Інше	Реконструкція ГРП с.Бухуни, Шишацького р-ну з встановленням системи телеметрії	шт	1	профінансовано	85	69		

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
			Інше	Реконструкція ГРП с.Дейкалівка, Зіньківського р-ну встановлення системи телеметрії	шт	1	профінансовано	85	69
			Інше	Реконструкція ГРП с. Проценки, Зіньківського р-ну р-ну з встановлення системи телеметрії	шт	1	0	89	0
			Інше	Реконструкція ГРП с.Лагоди, Зіньківського р-ну р-ну з встановлення системи телеметрії	шт	1	0	89	0
			Інше	Реконструкції ГРП с. Новоселівка, Зіньківського р-ну з встановлення системи телеметрії	шт	1	профінансовано	85	69
			Інше	Реконструкція ГРП с.Дамаска, Зіньківського р-ну з встановлення системи телеметрії	шт	1	профінансовано	85	69
			Інше	Реконструкція ГРП № 10 м.Карлівка вул.Огородня з встановлення системи телеметрії	шт	1	профінансовано	85	69
			Інше	Реконструкція ГРП №19 м.Карлівка вул.Комарова з встановлення системи телеметрії	шт	1	профінансовано	85	69
			Інше	Реконструкції ГРП № 21 м.Карлівка вул.Пушкіна з встановлення системи телеметрії	шт	1	профінансовано	85	69
			Інше	Ремонт ГРП с.Максимівка вул.Центральна (Леніна), Карлівського р-ну з заміною обладнання	шт	1	профінансовано	85	69
			Інше	Реконструкція ГРП ППГ с.Кунівка, Кобеляцького р-ну з встановлення системи телеметрії	шт	1	0	94	0
			Інше	Реконструкція ГРП с.Самарщина, Кобеляцького р-ну з встановлення системи телеметрії	шт	1	0	94	0
			Інше	Реконструкція ГРП с. Олександрія, Кобеляцького р-ну з встановлення системи телеметрії	шт	1	0	94	0
			Інше	Реконструкція ГРП м.Кобеляки, вул.Шевченка з встановлення системи телеметрії	шт	1	0	94	0
			Інше	Реконструкція ГРП с.Вирішальне, Лохвицького р-ну з встановлення системи телеметрії	шт	1	0	89	0
			Інше	Реконструкція ГРП с.Безсали, Лохвицького р-ну з встановлення системи телеметрії	шт	1	профінансовано	85	69
			Інше	Реконструкція ГРП с.Ковалі Чорнухинського р-н з встановлення комплексу телеметрії	шт	1	профінансовано	85	69
			Інше	Реконструкція ГРП с.Хейлівщина Чорнухинського р-н з встановлення комплексу телеметрії	шт	1	профінансовано	85	69
			Інше	Реконструкція ГРП с.Гільці Чорнухинського р-н з встановлення комплексу телеметрії	шт	1	профінансовано	85	69
			Інше	Реконструкція ГРП с.Вороньки Чорнухинського р-н з встановлення комплексу телеметрії	шт	1	0	89	0
			Інше	Реконструкція ГРП с.Мелехи Чорнухинського р-н з встановлення комплексу телеметрії	шт	1	профінансовано	85	69
			Інше	Реконструкція ГРП 98 с. Лісні Поляни (с.Терентівка, санаторій "Лісні Поляни"), Полтавського р-ну з встановлення системи телеметрії	шт	1	0	89	0
			Інше	Реконструкція ГРП 133 с. Супрунівка, Полтавського р-ну з встановлення системи телеметрії	шт	1	0	89	0

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	
			Інше	Реконструкція ГРП 145 с. Паськівка вул. Луначарського 52, Полтавського р-ну з встановленням системи телеметрії	шт	1	0	89	0	
			Інше	Реконструкція ГРП 11 м. Полтава вул. Освітнянська 6 з встановленням системи телеметрії	шт	1	0	89	0	
			Інше	Реконструкція ГРП 41 м. Полтава вул. Г.Сталінграду 24 з встановленням системи телеметрії	шт	1	0	89	0	
			Інше	Реконструкція ГРП 14 а м. Полтава вул. Кондратенко 5 з встановленням системи телеметрії	шт	1	0	89	0	
			Інше	Реконструкція ГРП 95 с. Терешки, Полтавського р-ну з встановленням системи телеметрії	шт	1	0	94	0	
			Інше	Реконструкція ГРП 170 м. Полтава вул. Чорнухинська з встановленням системи телеметрії	шт	1	0	94	0	
			Інше	Реконструкція ГРП 79 м. Полтава вул. Чернишевського (пров.Трикотажний) встановленням системи телеметрії	шт	1	0	94	0	
			Інше	Реконструкція ГРП 161 с. Яр вул. Кишинівська, Полтавського р-ну встановленням системи телеметрії	шт	1	0	94	0	
			Інше	Реконструкція ГРП 165 с. Яр вул. Співоча, Полтавського р-ну встановленням системи телеметрії	шт	1	0	94	0	
			Інше	Реконструкція ГРП 166 с. Говтвянчик, Полтавського р-ну встановленням системи телеметрії	шт	1	0	94	0	
			Інше	Реконструкція ГРП 168 с. Яр вул. Космічна, Полтавського р-ну встановленням системи телеметрії	шт	1	0	94	0	
			Інше	Реконструкція ГРП 144 м. Полтава пров. Депутатський встановленням системи телеметрії	шт	1	0	94	0	
			Інше	Реконструкція ГРП 194 с.Розсошенці вул.Джерельна,1, Полтавського р-ну встановленням системи телеметрії	шт	1	0	94	0	
			Інше	Реконструкція ГРП 120 с. Івонченці вул. Динамівська 3 встановленням системи телеметрії	шт	1	0	94	0	
			Інше	Реконструкція ГРП с.Милорадове, Котелевського р-ну з встановленням комплексу телеметрії	шт	1	профінансовано	85	69	
			Інше	Реконструкція ГРП, с. Ковалево, Котелевського району з встановленням системи телеметрії	шт	1	0	85	0	
			Інше	Реконструкція ГРП с. Козловщина, Котелевського району з встановленням системи телеметрії	шт	1	0	85	0	
			Усього	х	х	100	14	12229	3426,7	
			IV. ШРП							
			Будівництво	х	х	0	0	0	0	
			Капремонт	х	х	164	34	19988	11251	
			Капремонт	Заміна ШРП 32 с. Колотії, Решетилівського р-ну	шт	1	профінансовано	89	80	
			Капремонт	Заміна ШРП 9 сел. Решетилівка вул. Н.Санжарська, Решетилівського р-ну	шт	1	профінансовано	87	80	

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
			Капремонт	Заміна ШГРП смт. Градизьк по вул. Г.Дніпра РД-50 2 шт., Глобинського р-ну	шт	1	1	102	101
			Капремонт	Заміна ШГРП с. Бабичівка вул. Леніна-2 (нині вул. Шкільна) РД-50 2 шт., Глобинського р-ну	шт	1	профінансовано	102	98
			Капремонт	Заміна ШГРП с. В.Кринки вул. Чкалова РД-50 2 шт., Глобинського р-ну	шт	1	1	103	102
			Капремонт	Заміна ШГРП с. В.Кринки вул. Шевченка РДНК-400 2 шт., Глобинського р-ну	шт	1	профінансовано	103	98
			Капремонт	Заміна ШГРП с. Старий Хутір (вул. Миколаївська) РДГС-50, Глобинського р-ну	шт	1	профінансовано	107	100
			Капремонт	Заміна ШРП с. Троїцьке (Фрунзівка) (вул.Чорноволенка), Глобинського р-ну	шт	1	0	97	0
			Капремонт	Заміна ШРП с. Троїцьке (Фрунзівка), вул.Леніна (Центральна), Глобинського р-ну	шт	1	0	98	0
			Капремонт	ЗамінаШРП с. Манжеля, вул. Піонерська (Молодіжна), Глобинського р-ну	шт	1	0	113	0
			Капремонт	ЗамінаШРП с. Манжеля, (вул.Заріччя), Глобинського р-ну	шт	1	0	103	0
			Капремонт	Заміна ШРП с. Погреби - с. Канівщина, Глобинського р-ну	шт	1	0	96	0
			Капремонт	Заміна ШРП с.В.Долина вул.Леніна,(вул.Центральна), Глобинського р-ну	шт	1	0	80	0
			Капремонт	Заміна ШРП с. Матяшівка, В.Багачанського р-ну	шт	1	1	263	260
			Капремонт	Заміна ШРП с. Матяшівка, В.Багачанського р-ну	шт	1	придбання обладнання	263	246
			Капремонт	Заміна ШРП с. Радивонівка, В.Багачанського р-ну	шт	1	1	123	118
			Капремонт	Заміна ШРП с. Михайлівка, В.Багачанського р-ну	шт	1	профінансовано	236	204
			Капремонт	Заміна ШРП с. Михайлівка, В.Багачанського р-ну	шт	1	профінансовано	236	223
			Капремонт	Заміна ШРП с. Михайлівка, В.Багачанського р-ну	шт	1	профінансовано	236	223
			Капремонт	Заміна ШРП Шишаки вул Каришина (Крупської)	шт	1	0	118	0
			Капремонт	Заміна ШРП смт. Шишаки вул. Павлика (гімназія)	шт	1	0	117	0
			Капремонт	Заміна ШРП смт. Шишаки вул. К. Тутки (магазин)	шт	1	0	117	0
			Капремонт	Заміна ШРП с. Товсте, Шишацького р-ну	шт	1	0	117	0
			Капремонт	Заміна ШРП с. Сагайдак, Шишацького р-ну	шт	1	1	115	113

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
			Капремонт	Заміна ШРП с. Пелагеївка , Шишацького р-ну	шт	1	0	117	0
			Капремонт	Заміна ШРП с. Михайлики , Шишацького р-ну	шт	1	0	117	0
			Капремонт	Заміна ШРП РД -50 с.Балясне в.Спортивна, Диканського р-ну	шт	1	1	117	122
			Капремонт	Заміна ШРП РД-50 с.Диканька в.Чернишевського 10	шт	1	профінансовано	117	90
			Капремонт	Заміна ШРП РД -50 с.Диканька в.Ранкова (Котовського)	шт	1	профінансовано	117	90
			Капремонт	Заміна ШРП РД-50 с.П.Давидівка, Диканського р-ну	шт	1	профінансовано	117	90
			Капремонт	Заміна ШРП РДБК-1 с.Чернечина, Диканського р-ну	шт	1	1	117	122
			Капремонт	Заміна ШРП РД 50 с.Стасі в.Молодіжна, Диканського р-ну	шт	1	1	117	122
			Капремонт	Заміна ШРП РДБК-1 с.Дячкове, Диканського р-ну	шт	1	профінансовано	117	90
			Капремонт	Заміна ШРП РДБК -1 с.Діброва (Чапаєвка) в.Новоселівська (Чапаєвська), Диканського р-ну	шт	1	профінансовано	117	90
			Капремонт	Заміна ШРП РДБК -1 с.К.Говтва, Диканського р-ну	шт	1	1	119	122
			Капремонт	Заміна ШРП с.Диканька вул.Мічурина	шт	1	0	117	0
			Капремонт	Заміна ШРП с. Диканька вул. Газовиків (Куйбишева)	шт	1	0	117	0
			Капремонт	Заміна ШРП с. Диканька вул. Левадна	шт	1	0	117	0
			Капремонт	Заміна ШРП с.Ярохівка, Диканського р-ну	шт	1	0	117	0
			Капремонт	Заміна ШРП с.Новоселівка, Зінківського р-ну	шт	1	1	107	107
			Капремонт	Заміна ШРП с.Дуб'яги, Зінківського р-ну	шт	1	профінансовано	116	103
			Капремонт	Заміна ШРП с.Пірки (Комсомольськ), Зінківського р-ну	шт	1	профінансовано	107	90
			Капремонт	Заміна ШРП с.Артелярщина, Зінківського р-ну	шт	1	1	107	105
			Капремонт	Заміна ШРП с.Шилівка, Зінківського р-ну	шт	1	1	116	114
			Капремонт	Заміна ШРП с.Шилівка, Зінківського р-ну	шт	1	1	116	115
			Капремонт	Заміна ШРП с.Бірки , Зінківського р-ну	шт	1	профінансовано	116	90
			Капремонт	Заміна ШРП с.Бірки , Зінківського р-ну	шт	1	профінансовано	116	90
			Капремонт	Заміна ШРП с.Бобрівник, Зінківського р-ну	шт	1	1	116	115
			Капремонт	Заміна ШРП с.Довжик, Зінківського р-ну	шт	1	профінансовано	116	103
			Капремонт	Заміна ШРП с.Саранчівка, Зінківського р-ну	шт	1	профінансовано	116	90

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
			Капремонт	Заміна ШРП с.Покрівське, Зінківського р-ну	шт	1	1	116	117
			Капремонт	Заміна ШРП м.Зінків, вул.Паркова (Фрунзе)	шт	1	профінансовано	90	80
			Капремонт	Заміна ШРП м.Зінків, вул.Вишнева (Барильця)	шт	1	профінансовано	90	80
			Капремонт	Заміна ШРП м.Зінків, вул.Лесі Українки (Радянська)	шт	1	профінансовано	90	80
			Капремонт	Заміна ШРП м.Зінків, вул.Лесі Українки (Радянська)	шт	1	профінансовано	90	80
			Капремонт	Заміна ШРП смт Опішня вул.Нова, 76, Зінківського р-ну	шт	1	профінансовано	116	90
			Капремонт	Заміна ШРП с.Заїченці вул.40-річчя Перемоги, Зінківського р-ну	шт	1	профінансовано	116	90
			Капремонт	Заміна ШРП с. Заїченці вул.Садова (Сололова), Зінківського р-ну	шт	1	0	116	0
			Капремонт	Заміна ШРП с. Батьки (вул. А. Омельченка), Зінківського р-ну	шт	1	0	116	0
			Капремонт	Заміна ШРП смт. Опішня вул. Заливчого 28, Зінківського р-ну	шт	1	0	116	0
			Капремонт	Заміна ШРП с. Тарасівка (вул.Шкільна), Зінківського р-ну	шт	1	0	116	0
			Капремонт	Заміна ШРП с. Удовиченки (вул.Шевченка, 88), Зінківського р-ну	шт	1	0	116	0
			Капремонт	Заміна ШРП с. Бобрівник (вул.Миру, 25), Зінківського р-ну	шт	1	0	116	0
			Капремонт	Заміна ШРП с. Бірки (вул.І.Алтина), Зінківського р-ну	шт	1	0	116	0
			Капремонт	Заміна ШРП с. Шилівка (вул.Гагаріна, 1), Зінківського р-ну	шт	1	0	116	0
			Капремонт	Заміна ШРП м. Зінків вул. Погрібняка, 10	шт	1	0	116	0
			Капремонт	Заміна ШРП м.Зінків, вул.Воздвиженська (Леніна)	шт	1	0	116	0
			Капремонт	Заміна ШРП с.Білухівка, Карлівського р-ну	шт	1	придбання обладнання	95	83
			Капремонт	Заміна ШРП с.Попівка вул.Харківська Карлівського р-ну	шт	1	придбання обладнання	95	83
			Капремонт	Заміна ШРП смт. Машівка вул Незалежності (Леніна)	шт	1	профінансовано	95	86
			Капремонт	Заміна ШРП с. Павлівка, Машівського р-ну	шт	1	профінансовано	95	86
			Капремонт	Заміна ШРП с.Солониця, Козельщинського р-ну	шт	1	профінансовано	79	80
			Капремонт	Заміна ШРП с.Омельниче, Козельщинського р-ну	шт	1	профінансовано	105	86
			Капремонт	Заміна ШРП с.Бреусівка, Козельщинського р-ну	шт	1	профінансовано	105	86
			Капремонт	Заміна ШРП с. Ганжівка, Кобеляцького р-ну	шт	1	1	101	99

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
Експлуатація мереж		ШРП	Капремонт	Заміна ШРП с. Гр. Бригадирівка, Кобеляцького р-ну	шт	1	1	243	243
			Капремонт	Заміна ШРП м.Червонозаводське вул.Ватутіна 162, Лохвицького р-ну	шт	1	профінансовано	367	341
			Капремонт	Заміна ШРП с.Хейлівщина Чорнухинський р-н	шт	1	1	129	129
			Капремонт	Заміна ШРП с.Пізники Чорнухинський р-н	шт	1	1	123	124
			Капремонт	Заміна ШГРП Хорольський р-н с.Ставки, в.Центральна, 12, Хорольського р-ну	шт	1	придбання обладнання	113	110
			Капремонт	Заміна ШГРП Хорольський р-н с.П.Багачка в.Шевченка, 7, Хорольського р-ну	шт	1	придбання обладнання	113	110
			Капремонт	Заміна ШГРП с.Хильківка в.Куца, 1, Хорольського р-ну	шт	1	1	112	112
			Капремонт	Заміна ШРП с. Третьякове, Хорольського р-ну	шт	1	профінансовано	343	333
			Капремонт	Заміна ШРП вул. І.Хмари м.Хорол МДСУ (Вокзальна)	шт	1	профінансовано	87	86
			Капремонт	Заміна ШГРП вул.Кременчуцька,12 м.Хорол	шт	1	1	87	88
			Капремонт	Заміна ШГРП №123 с.Білики, вул.Миру ШПС, Миргородського р-ну	шт	1	профінансовано	103	92
			Капремонт	Заміна ШГРП №102 с.Зубівка вул.Садова, Миргородського р-ну	шт	1	1	118	117
			Капремонт	Заміна ШГРП №103 с.Зубівка вул.Миру, Миргородського р-ну	шт	1	профінансовано	118	90
			Капремонт	Заміна ШГРП №104 с.Зубівка вул.Гурамшвілі Миргородського району	шт	1	1	122	119
			Капремонт	Заміна ШГРП №101 с.Зубівка вул.Партизанська, Миргородського району	шт	1	1	118	107
			Капремонт	Заміна ШГРП №125 с.Хомутець вул.Шевченка РДУК-50, Миргородського р-ну	шт	1	профінансовано	120	90
			Капремонт	Заміна ШГРП №124 с.Лещенки вул.Степова РД-32, Миргородського р-ну	шт	1	профінансовано	119	90
			Капремонт	Заміна ШГРП №128 с.Довгалівка вул.Хомутецька РДУК-50, Миргородського р-ну	шт	1	профінансовано	111	83
			Капремонт	Заміна ШГРП с.Петрівка в.Вокзальна, 3 ШП-2 з РП-50-2рег. (с. Вишневе), Хорольського р-ну	шт	1	1	104	105
			Капремонт	Заміна ШГРП Хорольський р-н с.Ставки, в.Центральна, 12	шт	1	профінансовано	466	460
			Капремонт	Заміна ШГРП №43 смт. Комишня вул.Миру, Миргородського району	шт	1	0	230	0
			Капремонт	Заміна ШГРП №40 смт. Комишня вул. Миру, Миргородського району	шт	1	0	158	0
			Капремонт	Заміна ШГРП №115 с.Радченки вул.Польова, Миргородського району	шт	1	0	128	0
			Капремонт	Заміна ШГРП №49 с.Трудолюб вул.Польова, Миргородського району	шт	1	0	125	0
			Капремонт	Заміна ШГРП №87 с.Черкашани, вул.Соборна, Миргородського району	шт	1	0	112	0
			Капремонт	Заміна ШГРП №89 с.Безводівка вул.Польова, (с.Безводівка) Миргородського району	шт	1	0	110	0
	Капремонт	Заміна ШГРП №73 с.Попівка в.Долина, Миргородського району	шт	1	0	145	0		
	Капремонт	Заміна ШГРП №51 с.Любівщина вул.Ждана, Миргородського району	шт	1	0	144	0		

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
			Капремонт	Заміна ШГРП №17 м. Миргород вул.Полтавська	шт	1	0	95	0
			Капремонт	Заміна ШГРП №1 м.Миргород вул.Берегова, 67	шт	1	0	99	0
			Капремонт	Заміна ШГРП №2 м.Миргород вул.Байрацька 1	шт	1	0	100	0
			Капремонт	Заміна ШГРП № 15 м.Миргород вул.Микиші	шт	1	0	95	0
			Капремонт	Заміна ШГРП с.Вергуни, в.Фруктова, 25, Хорольського району	шт	1	0	118	0
			Капремонт	Заміна ШГРП с.Вергуни, в.Фруктова, 9, Хорольського району	шт	1	0	118	0
			Капремонт	Заміна ШГРП с.Клепачі в.Зелена, 11, Хорольського району	шт	1	0	109	0
			Капремонт	Заміна ШГРП с.Клепачі в.Фруктова, 5, Хорольського району	шт	1	0	117	0
			Капремонт	Заміна ШГРП с.Хильківка в.Партизанська, 9, Хорольського району	шт	1	0	126	0
			Капремонт	Заміна ШГРП с.Хильківка в.Шевченка, 5, Хорольського району	шт	1	0	118	0
			Капремонт	Заміна ШГРП с.Хильківка в.Шевченка, 12, Хорольського району	шт	1	0	116	0
			Капремонт	Заміна ШГРП с.Вишняки в.І.Хмари, 25, Хорольського району	шт	1	0	109	0
			Капремонт	Заміна ШГРП с.Вишняки в.Берегова,3, Хорольського району	шт	1	0	110	0
			Капремонт	Заміна ШГРП с.Вербино, в.Гагаріна,20, Хорольського району	шт	1	0	109	0
			Капремонт	Заміна ШГРП с.Коломійцеве Озеро, в.Протічна, 15, Хорольського району	шт	1	0	106	0
			Капремонт	Заміна ШГРП с.Коломійцеве Озеро, в.Протічна, 1, Хорольського району	шт	1	0	110	0
			Капремонт	Заміна ШГРП с.Штомпелівка, в.Центральна,21, Хорольського району	шт	1	0	108	0
			Капремонт	Заміна ШГРП Х с.Штомпелівка, в.Нова, 19, Хорольського району	шт	1	0	108	0
			Капремонт	Заміна ШГРП м.Хорол в.Миргородська, 112 на с.Пристань Хорольського району	шт	1	0	107	0
			Капремонт	Заміна ШГРП вул.Набережна,15 м.Хорол	шт	1	0	115	0
			Капремонт	Заміна ШГРП Хорол, вул.Миргородська (Фрунзе).95	шт	1	0	111	0
			Капремонт	Заміна ШРП с.Чутово в.Жовтнева (Полтавський Шлях)	шт	1	профінансовано	119	114
			Капремонт	Заміна ШРП с.Чутове в. Жовтнева (Полтавський Шлях)	шт	1	профінансовано	119	114
			Капремонт	Заміна ШРП с.Чутове ПП Зіненко (вул.Полтавський Шлях, БК-Дмитрівка)	шт	1	профінансовано	119	114
			Капремонт	Заміна ШРП с.Чутове в.Молодіжна	шт	1	профінансовано	119	114
			Капремонт	Заміна ШРП с.Чутове вул. Сонячна	шт	1	профінансовано	119	114
			Капремонт	Заміна ШРП№35 с. Василівка, провул. Шкільний, Чутівського району	шт	1	0	96	0
			Капремонт	Заміна ШРП№9 смт. Чутове, вул. Полтавський Шлях (Жовтнева) (завод "Восход")	шт	1	0	96	0

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
			Капремонт	Заміна ШРП№7 смт. Чутове, вул. Полтавський Шлях (Жовтнева) (ПТУ-55).	шт	1	0	96	0
			Капремонт	Заміна ШРП№5 смт. Чутове, вул. Сонячна, Чутівського району	шт	1	0	96	0
			Капремонт	Заміна ШРП№78 с. Грякове, вул.Центральна (Жовтнева), Чутівського району	шт	1	0	99	0
			Капремонт	Заміна ШРП с.Котельва в.Пушкіна	шт	1	профінансовано	118	114
			Капремонт	Заміна ШРП с.Котельва в.Комсомольська	шт	1	профінансовано	119	114
			Капремонт	Заміна ШРП с.Котельва в.Спичака	шт	1	профінансовано	121	114
			Капремонт	Заміна ШРП с.Котельва вул.Петровського	шт	1	профінансовано	119	114
			Капремонт	Заміна ШРП с.Михайлівка 1, Котелевського р-ну	шт	1	профінансовано	119	114
			Капремонт	Заміна ШРП с.Милорадово в.Полтавська, Котелевського р-ну	шт	1	1	340	340
			Капремонт	Заміна ШРП ШП-2 РД-50-2 с.Більськ, Котелевського р-ну	шт	1	профінансовано	95	90
			Капремонт	Заміна ШРП ШП-3 РД-32-2 с.Котельва в.Щорса	шт	1	1	84	83
			Капремонт	Заміна ШРП с. Маловидне, Котелевського району	шт	1	0	95	0
			Капремонт	Заміна ШРП с. Милорадове, (вул. Полтавська), Котелевського району	шт	1	0	87	0
			Капремонт	Заміна ШРП с. Більськ, (вул. Куземинська), Котелевського району	шт	1	0	95	0
			Капремонт	Заміна ШРП смт. Котельва, вул.Чехова (вул. Калантаївська), Котелевського району	шт	1	0	95	0
			Капремонт	Заміна ШРП 208 м. Полтава пров. Спортивний 3	шт	1	придбання обладнання	87	77
			Капремонт	Заміна ШРП 73 с. Розсошенці вул. Лісна, Полтавського р-ну	шт	1	1	94	97
			Капремонт	Заміна ШРП 74 с. Розсошенці вул. Лісна, Полтавського р-ну	шт	1	1	94	98
			Капремонт	Заміна ШРП 76 м. Полтава вул. Сільськогосподарська	шт	1	1	93	96
			Капремонт	Заміна ШРП 237 м. Полтава вул. В.Тирнівська 22 а	шт	1	1	97	96
			Капремонт	Заміна ШРП 156 с. Кованьківка вул. Першотравнева 5, Полтавського р-ну	шт	1	1	101	104
			Капремонт	Заміна ШРП 127 с. Клименки вул. Степна, Полтавського р-ну	шт	1	профінансовано	101	90
			Капремонт	Заміна ШРП 181 с. Залізничне вул. Степна, Полтавського р-ну	шт	1	профінансовано	101	90
			Капремонт	Заміна ШРП 101 с. Келебердівка вул. Польова, Полтавського р-ну	шт	1	1	101	103
			Капремонт	Заміна ШРП 129 с. Михайлики вул. Комсомольська, Полтавського р-ну	шт	1	1	100	102
			Капремонт	Заміна ШРП 23 м. Полтава вул. Лихачова 13 (теп. Ореста Левицького)	шт	1	профінансовано	215	204
			Капремонт	ЗамінаШРП 212 м. Полтава пров. Промисловий 6 д/сад82	шт	1	0	87	0
			Капремонт	Заміна ШРП 184 с. Степне вул. Миру 16, Полтавського р-ну	шт	1	0	100	0
			Капремонт	Заміна ШРП 218 с. Коломацьке (Куликове) вул.Центральна (Колективістів) 13, Полтавського р-ну	шт	1	0	103	0
			Капремонт	Заміна ШРП 164 с. Куликівка пров. Шкільний, Полтавського р-ну	шт	1	0	103	0

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
			Капремонт	Заміна ШРП 200 с. Головач вул. Піонерська 3, Полтавського р-ну	шт	1	0	103	0
			Капремонт	Заміна ШРП 199 с. Головач вул. Піонерська, Полтавського р-ну	шт	1	0	103	0
			Капремонт	Заміна ШРП 279 с. Божково, Полтавського р-ну	шт	1	0	103	0
			Реконструкція	х	х	0	0	0	0
			Технічне переоснащення	х	х	0	0	0	0
			Інше	х	х	0	0	0	0
			Усього	х	х	164	34	19988	11251
V. Газорегуляторне обладнання									
			Будинкові регулятори	х	х	57	0	111	0
			Будинкові регулятори	Придбання регуляторів тиску DSR 10 STFgas (або аналог) для обмінного фонду	шт	57	0	111	0
		Регуляторне обладнання	Регулятори ГРП	х	х	0	0	0	0
			Регулятори ШРП	х	х	0	0	0	0
			Інше обладнання газорегуляторних пунктів	х	х	0	0	0	0
			Усього			57	0	111	0
VI. ЕХЗ									
			Будівництво	х	х	0	0	0	0
			Капремонт	х	х	152	30	7855	2143
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ м. Глобине вул. Героїв Чорнобиля (50-р. Жовтня) з заміною анодного поля	шт	1	0	46	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ смт. Градизьк вул. Сонячна (Луначарського) з заміною анодного поля	шт	1	придбання обладнання	46	38
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ смт. Градизьк вул. Героїв Дніпра з заміною анодного поля	шт	1	придбання обладнання	46	38
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ смт. Градизьк вул. Старокіівська (Леніна) з заміною анодного поля	шт	1	0	46	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ смт. Градизьк (вул. Чернишевського) з заміною анодного поля	шт	1	0	46	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ В-Багачка вул. Захарченка з заміною анодного поля	шт	1	0	48	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с. Поділ, В.Багачанського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	48	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ село Багачка Перша, В.Багачанського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	48	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с. Семенівка, В.Багачанського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	48	46
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с. Якимово, В.Багачанського р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	0	69	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Дзюбівщина, В.Багачанського р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	0	68	0

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ село Красногорівка, В.Багачанського р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	1	69	67
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ селище В-Багачка з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	1	70	67
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Підгорянка , Решетилівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	66	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Михнівка , Решетилівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	66	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Хрещате, Решетилівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	66	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ 51 с.Шрамки , Решетилівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	66	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ 54 с.Лобачі , Решетилівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	66	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ 72 с.Гл.Балка , Решетилівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	66	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Покровське (Жовтневе, АБЗ) , Решетилівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	66	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Нелюбівка , Диканського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	придбання обладнання	54	38
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с. Хоменки Диканський р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	51	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с. Стасі , в.Молодіжна, Диканського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	49	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с. Кратова .Говтва Диканського р-н з заміною анодного поля	шт	1	0	49	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с. В.Балка Диканського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	50	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Сагайдак Шишацького р-ну з заміною анодного поля	шт	1	придбання обладнання	51	38
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Кирпотівка Шишацького р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	52	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Пелагеївка Шишацького р-н з заміною анодного поля	шт	1	0	53	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с. Ярьєски (цукровий завод дублюючий вузол) Шишацького р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	51	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Воскобійники Шишацького р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	50	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Воронящина Шишацького р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	52	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ м.Зіньків вул.Погрібняка з заміною анодного поля	шт	1	придбання обладнання	52	38
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ м.Зіньків вул.Комінтерна з заміною анодного поля	шт	1	1	49	48
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ м.Зіньків вул.Гоголя з заміною анодного поля	шт	1	0	50	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ смт.Опішня, вул.Заливчого, Зіньківського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	51	0

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ смт.Опішня, вул.Партизанська, Зіньківського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	51	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Л.Будища (с.Загрунівка), Зіньківського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	52	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Удовиченки, Зіньківського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	51	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Ставкове, Зіньківського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	53	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Мисики, Зіньківського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	52	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Білухівка, вул.1-Травня, Карлівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	45	44
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ м.Карлівка, пров.Полтавський з заміною анодного поля	шт	1	0	45	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.С.Балка, Карлівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	45	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Мар'янівка, вул.Степова, Карлівського р-ну з заміною СКЗ	шт	1	0	17	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Мар'янівка, вул.Полтавська, Карлівського р-ну з заміною СКЗ	шт	1	0	20	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.В.Ланна вул.Центральна (Леніна), Карлівського р-ну з заміною СКЗ	шт	1	0	17	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.В.Латашівка, Машівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	47	48
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Андріївка (Красногірка), Машівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	47	49
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Селещина, Машівського р-ну з заміною СКЗ	шт	1	придбання обладнання	17	15
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Селещина, Машівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	47	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Жирківка, Машівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	47	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Коновалівка, Машівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	47	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Іванівка, Машівського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	47	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Коновалівка, Машівського р-ну з заміною СКЗ	шт	1	0	17	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Ганівка, Козельщинського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	придбання обладнання	50	38
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Пригарівка, Козельщинського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	придбання обладнання	48	38
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Вишняки, Козельщинського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	придбання обладнання	48	38
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Андрійки, Козельщинського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	48	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Булахи, Козельщинського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	48	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Ольгівка, Козельщинського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	48	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ смт.Козельщина, вул.Остроградського (Радянська) з заміною анодного поля	шт	1	0	48	0

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	
		ЕХЗ	Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Павлівка, Кобеляцького р-ну з заміною анодного поля	шт	1	придбання обладнання	50	39	
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Бродщина, Кобеляцького р-ну з заміною анодного поля	шт	1	придбання обладнання	50	41	
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Шевченки, Кобеляцького р-ну з заміною анодного поля	шт	1	придбання обладнання	50	41	
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Іванівка, Кобеляцького р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	0	50	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Бутенки (вул.Дружби), Кобеляцького р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	0	50	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Водолагівка, Кобеляцького р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	0	50	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ м.Кобеляки, вул.Стародніпровська (Ст. Дніпропетровська) з заміною анодного поля	шт	1	0	0	50	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ м.Кобеляки, вул.Покровська (Червоноармійська) з заміною анодного поля	шт	1	0	0	50	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Самарщина, Кобеляцького р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	0	50	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Райдужне (Оборона Рад), Н.Санжарського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	придбання обладнання	46	46	38
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Пасічне, Н.Санжарського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	0	49	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Попово, Н.Санжарського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	1	46	46
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Руденківка р-н Кучугури, Н.Санжарського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	0	46	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Кустилово, Н.Санжарського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	0	46	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ смт. Нові Санжари вул.Дубініна з заміною анодного поля	шт	1	0	0	46	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с. Вирішальне, Лохвицького р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	1	47	46
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ м.Лохвиця, вул. 1 Травня з заміною анодного поля	шт	1	1	1	47	46
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с. Скоробагатьки, Лохвицького р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	1	47	46
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с. Гільці,Чорнухинського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	1	47	46
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с. Ковалі,Чорнухинського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	0	47	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с. Христанівка, Лохвицького р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	0	0	68	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с. Гільці,Чорнухинського р-ну з заміною СКЗ	шт	1	0	0	68	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ м.Чорнухи, вул.Першотравнева з заміною анодного поля	шт	1	0	0	47	0
		Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ м.Заводське (Червонозаводське), вул.Л.Українки з заміною анодного поля	шт	1	0	0	48	0	
		Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с. Піски, Лохвицького р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	0	0	68	0	

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ №33 с.Васильки Лохвицького р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	47	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ Цегельний завод вул.Хорольська, 46, м.Миргород з заміною анодного поля	шт	1	1	48	47
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ ВСК "Андріївський", Хорольського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	48	47
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ вул.Ткацька м.Миргород з заміною анодного поля	шт	1	1	48	46
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ м.Миргород пров.Гоголя, 1 з заміною анодного поля	шт	1	1	48	46
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ вул.Комишнянська 139, м.Миргород з заміною анодного поля	шт	1	1	48	46
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ вул.Лубенська,62 м.Хорол з заміною анодного поля	шт	1	1	48	47
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ вул.Миргородська м.Миргород з заміною анодного поля	шт	1	0	48	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Петрівці, Миргородського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	48	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ КСП "Перемога" (с.Попівка), Миргородського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	48	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Рибальське, Миргородського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	48	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ м.Хорол вул.Степанівка з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	профінансовано	69	65
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ м.Миргород вул.Леніна з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	0	68	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ м.Миргород вул.Гоголя з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	0	68	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ м.Миргород вул.Я.Усика з заміною анодного поля	шт	1	0	48	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Шульги, Миргородського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	49	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Довгалівка ГРП, Миргородського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	49	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Попівка, Миргородського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	49	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Петрівка стадіон Хорол.р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	49	47
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Новачиха (3-я гора) Хорол.р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	49	48
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.М.Сорочинці (луг), Миргородського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	48	0
			Капремонт	Капітальний ремонт ССКЗ с.Єрківці Хорол.р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	49	48
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Гаркушенці (школа) Миргородського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	48	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ м.Миргород вул.Свідницького з заміною анодного поля	шт	1	0	49	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ м.Миргород "Дранки" — магазин з заміною анодного поля	шт	1	0	49	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ м.Хорол вул.Яблунева,12 з заміною анодного поля	шт	1	0	49	0

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ м.Миргород вул.Котляревського з заміною анодного поля	шт	1	0	49	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ м.Миргород, ГРП вул.Депутатська з заміною анодного поля	шт	1	0	48	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ м.Миргород вул.Гоголя №3 із заміною анодного поля	шт	1	0	48	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.В.Сорочинці ГРС Миргородського району із заміною анодного поля	шт	1	0	49	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Радченки Миргородського району із заміною анодного поля	шт	1	0	49	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Стовбино (ферма) Миргородського району із заміною анодного поля	шт	1	0	49	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.м.т. Ромодан вул.Мініна Миргородського району із заміною анодного поля	шт	1	0	48	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Трудолюб Миргородського району із заміною анодного поля	шт	1	0	49	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Петрівці вул.Н.Іванівка Миргородського району із заміною СКЗ та анодного поля	шт	1	0	69	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Вовнянка (контора) Миргородського району із заміною СКЗ та анодного поля	шт	1	0	69	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ з.д. Дібрівка Миргородського району із заміною СКЗ та анодного поля	шт	1	0	67	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Ковалі (центр) Хорольського району із заміною анодного поля	шт	1	0	48	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Вишняки Хорольського району із заміною анодного поля	шт	1	0	49	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Шишаки ферма Хорольського району із заміною анодного поля	шт	1	0	48	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ с.Котельва в.Леніна з заміною анодного поля	шт	1	1	49	48
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ КСС 600 с.Рублівка, Котелевського району з заміною анодного поля	шт	1	0	49	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ-600 Василівська с/р Центр (с.Вссилівка ГРП),Чутівського району з заміною анодного поля	шт	1	0	49	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ-1200 с.Таверівка ГРП), Чутівського району з заміною анодного поля	шт	1	0	49	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ Скороходівська (Артемівська) с/рада в.Піонерська (смт.Скороходове, вул.Козацька), Чутівського району з заміною анодного поля	шт	1	0	49	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ-600 Військовий п/д с.Лисиче (ГРП біля села), Чутівського району з заміною анодів та КСС	шт	1	0	70	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ 34 м. Полтава вул. Н.Млинська ГРП, Полтавського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	54	56
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ 321 м. Полтава вул. Курчатова з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	1	76	76
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ 325 м. Полтава вул. Половка 66 з заміною анодного поля	шт	1	1	54	55

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ 14 м. Полтава вул. Гребінки 120 з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	1	76	76
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ 41 м. Полтава вул.І.Мазепа (Калініна) 20 з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	1	80	77
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ 219 м. Полтава вул. Ст.Фронту 36 з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	1	81	77
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ 227 с. Буланово, Полтавського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	56	57
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ 155 с. Тростянець ГРП, Полтавського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	58	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ 141 с. В.Тростянець сш., Полтавського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	1	55	57
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ 142 с. Росшенці АЗС, Полтавського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	54	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ 33 м. Полтава вул. Шолом-Алейхема 41 з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	0	77	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ 57 м. Полтава вул. Гастело 19 з заміною СКЗ	шт	1	0	25	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ 32 м. Полтава вул.Соборний майдан (Кр.Площа) 10 з заміною анодного поля	шт	1	0	54	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ 213 м. Полтава вул.Небесної Сотні (Леніна) з заміною анодного поля	шт	1	0	53	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ 448 м.Полтава вул. Артема,21 з заміною анодного поля	шт	1	0	54	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ 441 м. Полтава пров.Першотравневий,7 (ГРП) з заміною анодного поля	шт	1	0	53	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ 252 м. Полтава вул. Низова, Сако з заміною СКЗ	шт	1	0	25	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ 177 с. Кашубівка, Полтавського р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	0	77	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ 127 с. Головач п/т "Васильок", Полтавського р-ну з заміною анодного поля	шт	1	0	55	0
			Капремонт	Капітальний ремонт СКЗ 42 с. Василівка ГРП, Полтавського р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	0	78	0
			Реконструкція	х	х	8	2	617	456
			Реконструкція	Реконструкція СКЗ с.Зачепилівка, Н.Санжарського р-ну з заміною анодів та СКЗ	шт	1	1	71	69
			Реконструкція	Реконструкція СКЗ №84 с.Сенча (вул.Урожайна) Лохвицького р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	придбання обладнання	76	53
			Реконструкція	Реконструкція СКЗ №427/2 с.Вороньки Чорнухинського р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	придбання обладнання	78	53
			Реконструкція	Реконструкція СКЗ №1506 с.Мокіївка Лохвицького р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	придбання обладнання	78	53
			Реконструкція	Реконструкція СКЗ №430 с.Мокіївка Чорнухинського р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	придбання обладнання	76	53
			Реконструкція	Реконструкція СКЗ №1503 с.Вороньки Чорнухинського р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	1	85	81

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12		
			Реконструкція	Реконструкція СКЗ 305 с. Говтвяничк (с.Яр), Полтавського р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	придбання обладнання	68	38		
			Реконструкція	Реконструкція ССКЗ 297 с. Дудніково вул. П.Мирного, Полтавського р-ну з заміною анодного поля та СКЗ	шт	1	придбання обладнання	85	56		
			Технічне переоснащення		х	х	0	0	0	0	
			Інше		х	х	0	0	0	0	
			Усього		х	х	160	32	8472	2599	
	VII. Інше										
			Газові колодязі	Будівництво		х	х	0	0	0	
				Капремонт		х	шт	1	1	28	28
				Капремонт	Ремонт газового колодязя на газопроводі в/т с.Діброва (Чапаєва), Диканського р-ну	шт	1	1	28	28	
				Реконструкція		х	х	0	0	0	0
Технічне переоснащення					х	х	0	0	0	0	
Інше					х	х	0	0	0	0	
			Усього		х	х	1	1	28	28	
VIII. Модернізація та закупівля колісної техніки											
АВТО		Спеціалізована Техніка	Капремонт		х	х	0	0	0		
			Придбання		х	х	4	2	3636	1710	
			Придбання	Придбання автомобілів аварійної газової служби на базі "Volkswagen Transporter " (аналог — автомобіль Ford Transit Trend)	шт	2	2	1736	1710		
			Придбання	Придбання екскаватора- навантажувача АМКОДОР 702ЕМ-03 (або аналог)	шт	2	0	1900	0		
			Технічне переоснащення		х	х	0	0	0	0	
			Разом				4	2	3636	1710	
		Легковий автотранспорт	Капремонт		х	х	0	0	0	0	
			Придбання		х	х	6	3	2472	1226	
			Придбання	Придбання автомобілів FIAT DOBLO (вантажопасажирський) (або аналог)	шт	6	3	2472	1226		
			Технічне переоснащення		х	х	0	0	0	0	
				Разом				6	3	2472	1226
		Інший автотранспорт	Капремонт		х	х	0	0	0	0	
			Придбання		х	х	5	0	2887	0	
			Придбання	Придбання автомобілів Hyundai H100 (бортовий)(або аналог)	шт	4	0	1720	0		
			Придбання	Придбання автобусу Bogdan A201/221 (або аналог)	шт	1	0	1167	0		
Технічне переоснащення				х	х	4	0	57	0		
Технічне переоснащення			Встановлення газобалонного обладнання			4	0	57	0		
			Разом		х	х	9	0	2944	0	

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	
			Усього	х	х	19	5	9052	2936	
ЗТЕ		IX. Заходи, спрямовані на зниження виробничо-технологічних витрат та понаднормованих витрат природного газу								
		Оперативний облік	Секціювання	х	х	0	0	0	0	
			Дублюю чий облік	х	х	0	0	0	0	
			Капремонт вог	х	х	0	0	0,0	0	
			Встановлення обліку ГРП, ШРП	х	х	0	0	0,0	0	
		Спеціалізовані лабораторії	Будівництво	х	х	0	0	0,0	0	
			Капремонт	х	х	0	0	0,0	0	
			Модернізація	х	х	0	0	0,0	0	
		Індивідуальний облік населення	Індивідуальний облік населення	х	х	0	0	0,0	0	
		Заміна індивідуальних лічильників	Заміна індивідуальних лічильників	х	х	7650	0	12469,5	9024	
			Заміна індивідуальних лічильників	Заміна лічильників газу	шт	7650	профінансовано	12 469,5	9024	
		Обмінний фонд індивідуальних лічильників	Обмінний фонд індивідуальних лічильників	х	х	2115	1565	1797,8	1885,0	
			Обмінний фонд індивідуальних лічильників	Поповнення обмінного фонду індивідуальних лічильників газу	шт	2115	1565	1 797,8	1885	
		Будинковий облік населення		х	х	0	0	0,0	0	
		Взірцеве обладнання та спеціальні засоби для забезпечення технічних перевірок		х	х	0	0	0,0	0	
		Пристрої передавання інформації з лічильників (вузлів обліку)		х	х	х	х	0,0	0	
			Усього	х	х	9765	1565	14267,3	10909	
		X. Придбання сучасних приладів діагностики і обстеження та впровадження систем протиаварійного захисту систем газопостачання								
Прилади		Прилади , системи	Придбання	х	х	13	2	1120	203	
			Придбання	Придбання трасошукача Radiodetection RD8100PDL+Tx10 (або аналог)	шт	1	1	144	176	
			Придбання	Детектор газу SNOOPER mini (з метрологічною атестацією) (або аналог)	шт	10	0	210	0	
			Придбання	Хіміко-аналітичний комплекс на базі хроматографу «Хромос GX-1000» (або аналог)	шт	1	0	733	0	
			Придбання	Придбання ваг електронних аналітичних "RADWAG" (або аналог)	шт	1	1	33	27	
				Диспетчеризація	х	х	0	0	0	0
				Заміна	х	х	0	0	0	0
				Капремонт	х	х	0	0	0	0
				Усього	х	х	13	2	1120	203
		XI. Впровадження та розвиток інформаційних технологій								

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	
II		Обладнання	Закупівля	х	х	268	63	2028	547	
			Закупівля	Придбання комп'ютерів R-LINE з процесором Intel Corei3-8100 w/F (в зборі) (або аналог)	шт	65	21	1021	373	
			Закупівля	Придбання ноутбуку HP 250 Core i3-6006U 2HG26ES	шт	8	2	87	19	
			Закупівля	Придбання монітору 21,5" Philips 223V5LHSB/01 (або аналог)	шт	33	29	83	66	
			Закупівля	Придбання джерела безперебійного живленняДБЖ BE700G-RS APC Back UPS (або аналог)	шт	86	2	303	14	
			Закупівля	Придбання принтеру Canon i-SENSYS LBP6030B+2CRG725, 8468B042AA (або аналог)	шт	41	0	247	0	
			Закупівля	Придбання сканеру 9622B010 Canon CanoScan LiDE 120 (або аналог)	шт	1	0	2	0	
			Закупівля	Придбання БФП Canon i-SENSYS MF3010+2CRG725 (або аналог)	шт	27	8	228	60	
			Закупівля	Придбання МФУ Canon i-SENSYS MF426dw c Wi-Fi,222C039 (або аналог)	шт	4	1	51	15	
			Закупівля	Придбання зовнішнього накопичувачу HDD 2TB WD Elements WDBU6Y0020BBK-WESN (або аналог)	шт	3	0	6	0	
				Підтримка	х	х	0	0	0	0
				Модернізація	х	х	0	0	0	0
		Програмне забезпечення	Закупівля	х	х	65	0	455	0	
			Закупівля	Придбання ПП Office Home and Business 2016 32/64 Russian CEE Only DVD P2 (TSD-02703) (або аналог)	шт	65	0	455	0	
			Підтримка	х	х	0	0	0	0	
			Оновлення	х	х	0	0	0	0	
		ІТ послуги	Телеком	х	х	0	0	0	0	
			Спецзв'язок	х	х	0	0	0	0	
			Інше	х	х	0	0	0	0	
			Усього	х	х	333	63	2483	547	
					XII. Інше					
		Інше	Придбання	х	х	7	3	197	21	
			Придбання	Придбання зварювального апарату для ПЕ FRIAMAT basic print (або аналог)	шт	2	0	158	0	
	Придбання		Придбання інвертору зварювального "Патон" ВДИ-200Р (або аналог)	шт	3	3	21	21		
	Придбання		Придбання компресору "Дніпро-М" AC100V 220B (або аналог)	шт	2	0	18	0		
		Усього	х	х	7	3	197	21		
		ВСЬОГО, в тому числі:	х	х	х	х	76915,3	32667,7		
		амортизаційні відрахування, тис.грн.:	х	х	х	х	20620,0	16333,0		
		витрати на капітальні вкладення (прибуток), тис.грн.:	х	х	х	х	41240,0	5221,7		
		інші джерела, тис.грн., всього, в тому числі:	х	х	х	х	15055,3	11113,0		

Блок	№ з/п	Найменування	Назва заходу	Назва робіт	Од. виміру	Заплановано в кількісному виразі, одиниці	Фактично в кількісному виразі, одиниці	Планований обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ *	Фактичний обсяг фінансування, тис.грн без ПДВ
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
		<i>витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню, тис.грн</i>	x	x	x	x	x	0,0	0,0
		<i>витрати на заміну та обмінний фонд індивідуальних лічильників газу, тис.грн.</i>	x	x	x	x	x	14267,3	10909,0
		<i>кошти на виконання постанови НКРЕКП №1970 від 17.09.2019р., тис.грн.</i>	x	x	x	x	x	788,0	204,0

* - Планований обсяг фінансування на перший рік, вказаний відповідно затвердженого Плану розвитку газорозподільних систем АТ "Полтавагаз" на 2020-29рр.