

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Село Гільці
(місце складання)

№ 4-27

від "13" 05 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на то багатоквартирного будинку працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС Чорнухинської ДЕГС: майстер Максим ДАВИДЕНКО, слюсар
Константин КРИВЕНКО, слюсар Євгеній МУСІЄНКО, слюсар Іван БОВК
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____

село Гільці вул. Шевченка 39

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Витік газу на крані ввідного газопроводу, витік усунуто під час проведення технічного обслуговування.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлише

тиску за 5 хв не перевищує 20 даПа

(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлений витік газу усунуто під час проведення технічного обслуговування ВБСГ Ариданна до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 5-24-42

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Максим ДАВИДЕНКО 13.05.2025 р.
(ім'я, прізвище, підпис) (дата)

(ім'я, прізвище, підпис замовника) (дата)

Константин КРИВЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Євгеній МУСІЄНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Іван БОВК
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Село Гільці
(місце складання)

№ 4-28

від "13" 05 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на то багатоквартирного будинку працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС Чорнухинської ДЕГС: майстер Максим ДАВИДЕНКО, слюсар Константин КРИВЕНКО, слюсар Євгеній МУСІЄНКО, слюсар Іван ВОВК
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____
с. Гільці вул. Молодіжна 4

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Витік газу на крані ввідного газопроводу усунуто під час проведення технічного обслуговування.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, радіальне тиску до 5 атм не перевищує 20 даПа
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлений витік газу усунуто під час проведення технічного обслуговування, ВБСГ придатна до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 5-24-42

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Максим ДАВИДЕНКО 13.05.2025р.
(ім'я, прізвище, підпис) (дата)

(ім'я, прізвище, підпис замовника) (дата)

Константин КРИВЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Євгеній МУСІЄНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Іван ВОВК
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Селище Чорнухи
(місце складання)

№ 4-29

від "14" 05 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на то багатоквартирного будинку працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС Чорнухинської ДЕГС: майстер Максим ДАВИДЕНКО, слюсар Константин КРИВЕНКО, слюсар Євгеній МУСІЄНКО, слюсар Олександр МАТАЛА (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____
селище Чорнухи вул. Центральна 53

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Витік газу на різьбовому з'єднанні ввідного газопроводу, витік газу усунуто під час проведення технічного обслуговування.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлише.

тиску до 5 атм. не перевищує 20 даПа

(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витік газу усунуто під час проведення технічного обслуговування ВБСГ придатна до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 5-24-42

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Максим ДАВИДЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

14.05.2025р.
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Константин КРИВЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Євгеній МУСІЄНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Олександр МАТАЛА
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Селище Чорнухи
(місце складання)

№ 4-30

від "14" 05 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на то багатоквартирного будинку працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС Чорнухинської ДЕГС: майстер Максим ДАВИДЕНКО, слюсар Константин КРИВЕНКО, слюсар Євгеній МУСІЄНКО, слюсар Олександр МАТАЛА
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____
селище Чорнухи вул. Центральна 55

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Витік газу на різьбовому з'єднанні ввігнутого газопроводу, витік у суцільно під час проведення планового обслуговування

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надійшло тиску за 5хв не перевищує 20 даПа.

(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 5-24-42

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Максим ДАВИДЕНКО [підпис] 14.05.25р.
(ім'я, прізвище, підпис) (дата)

(ім'я, прізвище, підпис замовника) (дата)

Константин КРИВЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Євгеній МУСІЄНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Олександр МАТАЛА
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Селище Чорнухи
(місце складання)

№ 4-31

від "14" 05 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на то багатоквартирного будинку працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС Чорнухинської ДЕГС: майстер Максим ДАВИДЕНКО, слюсар Константин КРИВЕНКО, слюсар Євгеній МУСІЄНКО, слюсар Олександр МАТАЛА
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____
селище Чорнухи Вул. Меллерського 19 Б.

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Витік газу на краєві ввідного газопроводу, витік усунуто під час проведення технічного обслуговування.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа. надійшло тиску до 5хв не перевищує 200 даПа.

(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлений витік газу усунуто під час проведення технічного обслуговування, ВБСГ придатно до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 5-24-42

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Максим ДАВИДЕНКО 14.05.2025р.
(ім'я, прізвище, підпис) (дата)

(ім'я, прізвище, підпис (дата)
замовника)

Константин КРИВЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Євгеній МУСІЄНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Олександр МАТАЛА
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Селище Чорнухи
(місце складання)

№ 4-32

від "15" 05 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на то багатоквартирного будинку працівниками АГ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС Чорнухинської ДЕГС: майстер Максим ДАВИДЕНКО, слюсар Константин КРИВЕНКО, слюсар Євгеній МУСІЄНКО, слюсар Анатолій ЗАПАДИНСЬКИЙ

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____

селище Чорнухи Вул. Мележика 15

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Витік газу на фланцевому з'єднанні ввідного газопроводу, витік усунуто під час проведення технічного обслуговування.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВІЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа. тиску

тиску за 5 хв не перевищує 20 даПа.

(заповнюється у випадку проведення ПВІЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлений витік газу усунуто під час проведення технічного обслуговування, ВБСГ придатна до подальшої експлуатації


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 5-24-42 _____


Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

Максим ДАВИДЕНКО 
(ім'я, прізвище, підпис) 15.05.25р
(дата)

Константин КРИВЕНКО 
(ім'я, прізвище, підпис)

Євгеній МУСІЄНКО 
(ім'я, прізвище, підпис)

Анатолій ЗАПАДИНСЬКИЙ 
(ім'я, прізвище, підпис)

З актом ознайомлений:

(ім'я, прізвище, підпис (дата)
замовника)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Село Вороньки
(місце складання)

№ 4-33

від "16" 05 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на то багатоквартирного будинку працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС Чорнухинської ДЕГС: майстер Чорнухинської ДЕГС Максим ДАВИДЕНКО, слюсар Євгеній МУСІЄНКО, слюсар Юрій ЛИСЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____

с. Вороньки вул. Перемоги №1

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Витік газу на крані ввідного газопроводу витік газу усунуто під час проведення технічного обслуговування.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, під час
тиску до 5 хв не перевищує 200 даПа.

(заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлений витік газу усунуто під час проведення технічного обслуговування, ВБСГ додатка до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 5-24-42

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Максим ДАВИДЕНКО 16.05.2025р.
(ім'я, прізвище, підпис) (дата)

(ім'я, прізвище, підпис (дата)
замовника)

Євгеній МУСІЄНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ЛИСЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Село Вороньки
(місце складання)

№ 4-34

від "16" 05 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на то багатоквартирного будинку працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС Чорнухинської ДЕГС: майстер Чорнухинської ДЕГС Максим ДАВИДЕНКО, слюсар Євгеній МУСІЄНКО, слюсар Юрій ЛИСЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____

село Вороньки Вул. Перемоги 26.

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Витік газу на різьбовому з'єднанні ввігнутого газопроводу
Витік газу усунуто під час проведення технічного обслуговування.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа. підпис.

тиску за 5хв не перевищує 20 даПа.

(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлений витік газу усунуто під час проведення технічного обслуговування. ВБСГ придатна до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 5-24-42 _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Максим ДАВИДЕНКО 16.05.2025.

(ім'я, прізвище, підпис)

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис

(дата)

замовника)

Євгеній МУСІЄНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ЛИСЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____

(ім'я, прізвище, підпис замовника)