

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Вирішальське
(місце складання)

№ C-23 від "16" липня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Сергій СЕНІН, слюсар Микола ШИНГЕРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

с. Вирішальське вул. Миргородська 4

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): всавлено всієї газу з мурми введеного газопроводу, вистік усунуто під час проведення ТО.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВІЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа,

надієння тиску за 5 хв не перевищує 20 даПа.
(заповнюється у випадку проведення ПВІЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Вистік газу усунуто під час проведення ТО ВБСГ призначив до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Сергій СЕНІН
(ім'я, прізвище, підпис)

16.07.2025р
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Микола ШИНГЕРІЙ
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Вирішальське
(місце складання)

№ C-24

від "16" липень 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСТ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Сергій СЕНІН, слюсар Микола ШИНГЕРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку за адресою:

с. Вирішальське вул. Мергородська 11

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): визначено
вентиль газу на крані виводного газопроводу
вентиль закрито під час проведення ТО.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСТ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа,

надійня тиску за 5 хв не перевищує 20 даПа.
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСТ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

вентиль газу усунуто під час проведення ТО
ВБСТ приймає до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Сергій СЕНІН
(ім'я, прізвище, підпис)



16.07.2025
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Микола ШИНГЕРІЙ
(ім'я, прізвище, підпис)



Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)



Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Сенча
(місце складання)

№ C-25 від "17" листопада 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСТ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Сергій СЕННІ, слюсар Микола ШИНГЕРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку за адресою:

с. Сенча вул. Перемоги 3А.

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено, вентік газу на вхідній; люфти вхідного газопровода, вентік усунуто під час проведення ТО

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЦ ВБСТ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа.

надієний тиск за 5 хв не перевищує 20 даПа
(заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСТ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

вентік газу усунуто під час проведення ТО ВБСТ додатково до подальшої електрифікації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Сергій СЕННІ
(ім'я, прізвище, підпис)

[Підпис] 17.07.2025р.
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Микола ШИНГЕРІЙ
(ім'я, прізвище, підпис)

[Підпис]

Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

[Підпис]

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Корсунівка
(місце складання)

№ C-26 від "18" липня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Сергій СЕНІН, слюсар Микола ШИНГЕРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

с. Корсунівка бул. Центральна 49

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витік газу на муфті вхідного газопроводу
Витік усунуто під час проведення ТО.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВІЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа.

надлишковий тиск за 5хв не перевищує 20 даПа.
(заповнюється у випадку проведення ПВІЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

_____ (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витік газу усунуто під час проведення ТО
ВБСГ додатково до поданої експликації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Сергій СЕНІН
(ім'я, прізвище, підпис)

Сергій СЕНІН - 18.07.2025
(дата)

_____ (ім'я, прізвище, підпис
замовника)

_____ (дата)

Микола ШИНГЕРІЙ
(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГЕРІЙ

Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

С. Сеница
(місце складання)

№ C-27 від "21 липня 2025" року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСТ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Сергій СЕНИН, слюсар Микола ШИНГЕРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку за адресою:

с. Сеница вул. Берегова 4 (337 Стр. дивізії)

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки, (у разі виявлення недоліків): виявлено витік газу на контрольному об'єкті газового газопроводу. Витік усунуто під час проведення ТО.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСТ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа,

надлишок тиску за 5 хв. не перевищує 20 даПа.
(застосовується у випадку проведення ПВЩ ВБСТ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витік газу усунуто під час проведення ТО. ВБСТ призначено до наступної інспекційної перевірки.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Сергій СЕНИН
(ім'я, прізвище, підпис)

Сергій 21.07.2025р
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Микола ШИНГЕРІЙ
(ім'я, прізвище, підпис)

Григор

Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Олександр

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Сенча
(місце складання)

№ C-28 від "21" липня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСТ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Сергій СЕНІН, слюсар Микола ШИНГЕРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку за адресою:
с. Сенча вул. Берегова 3 (337 Стр. дивізії)

За результатами обстеження: виявлено недоліки.
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витік газу на левій стороні ввідиного газопровода
Витік усунуто під час проведення ТО.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
ПВІЦ ВБСТ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа,
падіння тиску за 5 хв не перевищує 20 даПа.
(заповнюється у випадку проведення ПВІЦ ВБСТ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Витік газу усунуто під час проведення ТО.
ВБСТ передається до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження: Сергій СЕНІН (ім'я, прізвище, підпис) 21.07.2025 (дата) Микола ШИНГЕРІЙ (ім'я, прізвище, підпис) _____ (дата)
З актом ознайомлений: _____ (ім'я, прізвище, підпис замовника) _____ (дата)

Микола ШИНГЕРІЙ (ім'я, прізвище, підпис)
Юрій ОЛЕФІРЕНКО (ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____
(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Сенча
(місце складання)

№ C-29 від 21 липня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Сергій СЕНІН, слюсар Микола ШИНГЕРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

с. Сенча вул. Травнева 3 (Перемогорова)

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): всього виявлено витік газу на крані ввіденого газопроводу. Витік усунуто під час проведення ТО.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа.

надлишковий тиск за 5 хв не перевищує 20 даПа.
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витік газу усунуто під час проведення ТО ВБСГ приєднання до побутової експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____


Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Сергій СЕНІН
(ім'я, прізвище, підпис)



21.07.2025
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Микола ШИНГЕРІЙ
(ім'я, прізвище, підпис)



Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Сенча
(місце складання)

№ C-30 від 22 липня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСТ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Сергій СЕНІН, слюсар Микола ШИНГЕРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку за адресою:
с. Сенча бул. Берегова 2 (337 Стр. девізії)

За результатами обстеження: виявлено недоліки.
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витік газу на краях свердловин, контрольовані в'язного газопроводу. Витік зупинено під час проведення ТО
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
ПВЦ ВБСТ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа.
падіння тиску за 5 хв. не перевищує 20 даПа.
(заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСТ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Витік газу зупинено під час проведення ТО ВБСТ крім того до кінця своєї експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____
Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження: _____ З актом ознайомлений: _____
Сергій СЕНІН 22.07.2025р _____
(ім'я, прізвище, підпис) (дата) (ім'я, прізвище, підпис (дата)
замовника)

Микола ШИНГЕРІЙ
(ім'я, прізвище, підпис)

Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

с. Сенча
(місце складання)

№ C-31 від "23" липня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Сергій СЕНІН, слюсар Микола ШИНГЕРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

с. Сенча вул. Травнева 7 (Перимотравнева)

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено

випік газу на краях ввіденого газопровода.

Випік усунуто під час проведення ТО.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа.

надійня тиску за 5 хв. не перевищує 20 даПа.

(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Випік газу усунуто під час проведення ТО.

ВБСГ пригата до наступної експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Сергій СЕНІН
(ім'я, прізвище, підпис)

[Підпис] 23.07.2025р
(дата)

_____ (ім'я, прізвище, підпис
замовника)

_____ (дата)

Микола ШИНГЕРІЙ
(ім'я, прізвище, підпис)

[Підпис]

Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

[Підпис]

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Сенча

(місце складання)

№ C-32 від "24" липня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Сергій СЕНІН, слюсар Микола ШИНГЕРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

с. Сенча вул. Миколаївська 9

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): Виявлено витік газу на краях ввіденого газопроводу. Витік усунуто під час проведення ТО.
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа,

надлишковий тиск до 5хв не перевищує 20 даПа.
(запобігається у випадку прокоблення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витік газу усунуто під час проведення ТО ВБСГ призначено до подальшої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Сергій СЕНІН

(ім'я, прізвище, підпис)

Сергій - 24.07.2025р

(дата)

(ім'я, прізвище, підпис

(дата)

Микола ШИНГЕРІЙ

(ім'я, прізвище, підпис)

Генерал
Олександр

Юрій ОЛЕФІРЕНКО

(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Сенча
(місце складання)

№ C-33 від 24 липня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСТ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Сергій СЕНИН, слюсар Микола ШИНГЕРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку за адресою:

с. Сенча вул. Меру 2

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено витік газу на контрольному в'язному газопроводі. Витік усунуто під час проведення ТО.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЦ ВБСТ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа.

надісна тиску за 5 хв. не перевищує 20 даПа.
(затверджується у випадку проведення ПВЦ ВБСТ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витік газу усунуто під час проведення ТО. ВБСТ прибудить до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ---

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Сергій СЕНИН
(ім'я, прізвище, підпис)

Сергій СЕНИН 24 липня 2025
(підпис, дата)

_____ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

_____ (дата)

Микола ШИНГЕРІЙ
(ім'я, прізвище, підпис)

Микола ШИНГЕРІЙ
Юрій ОЛЕФІРЕНКО

Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

с. Шкадрети
(місце складання)

№ C-34

від "25" липня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Сергій СЕНІН, слюсар Микола ШИНГЕРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою:

с. Шкадрети вул. Свободи 1

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): виявлено

вистік газу на місці ввідрного тахирвода.

вистік у вузлі під час проведення ТО.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надтисковим тиском 500 даПа,

надійшла тиску за 5хв. не перевищує 20 даПа.

(заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

вистік газу усунуто під час проведення ТО

ВБСГ передати до наступної експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Сергій СЕНІН
(ім'я, прізвище, підпис)

Сергій 25.07.2025р
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Микола ШИНГЕРІЙ
(ім'я, прізвище, підпис)

МШ

Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Юр

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Шмадрети
(місце складання)

№ C-35 від "25" липня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору на ТО ВБСТ у багатоквартирному будинку, працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер Сергій СЕНІН, слюсар Микола ШИНГЕРІЙ, слюсар Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку за адресою:

с. Шмадрети вул. Українських Героїв 3 (9 Травня)

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків): Виявлено
вистік газу на краях ввідного газопроводу.

Вистік усунуто під час проведення ТО.
За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСТ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа,

надлишок тиску за 5хв не перевищує 20 даПа.
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСТ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Вистік газу усунуто під час проведення ТО.
ВБСТ передана до владальської експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Сергій СЕНІН
(ім'я, прізвище, підпис)



25.07.2025р
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Микола ШИНГЕРІЙ
(ім'я, прізвище, підпис)



Юрій ОЛЕФІРЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)



Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Заводське
(місце складання)

№ 3/30

від " 07 " Липня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС :
майстер СПГ Роман ГРИНЬКО, слюсар Олександр МАРЧЕНКО, слюсар Роман КУЗЬМЕНКО,
слюсар Віктор ПОПОВИЧ

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____

м. Заводське вул. Київська 59/10

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік газу на з'єднанні приєднаної ввічного
газопроводу, уцілюємо під тиском проводиться ТО.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВІЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надійшли

тиску за 5хв не перевищили 50 даПа
(заповнюється у випадку проведення ПВІЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлені витік газу уцілюємо під тиском проводиться
газового обладнання
ВБСГ додатково до поданої інструкції.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Роман ГРИНЬКО
(ім'я, прізвище, підпис)

7.07.25
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Олександр МАРЧЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Роман КУЗЬМЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Віктор ПОПОВИЧ
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Заводське
(місце складання)

№ 3/31

від "08" Липня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС:
майстер СПГ Роман ГРИНЬКО, слюсар Олександр МАРЧЕНКО, слюсар Роман КУЗЬМЕНКО,
слюсар Віктор ПОПОВИЧ

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____

м. Заводське вул. Робітнича 12А

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Високим вмістом газу на побутовому з'єднанні
ввипадку газопроводу через підлогу проведеному.

2) результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлишок тиску

за 5 хв. не перевищило 20 даПа.

(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Високим вмістом газу через підлогу проведеному
технічним відділом виконати.

ВБСГ - призначити до нормованої експлуатації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газопостачання.

Працівники, які виконали обстеження:

Роман ГРИНЬКО
(ім'я, прізвище, підпис)

8.07.25

(дата)

З актом ознайомлений:

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Олександр МАРЧЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Роман КУЗЬМЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Віктор ПОПОВИЧ
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газом обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у
багатоквартирному будинку

м. Заводське
(місце складання)

№ 3/32

від "09" Листопада 2025 року.

Відповідно до умов типового договору працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС:
майстер СПГ Роман ГРИНЬКО, слюсар Олександр МАРЧЕНКО, слюсар Роман КУЗЬМЕНКО,
слюсар Віктор ПОПОВИЧ

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку за адресою: _____

м. Заводське вул. Робітнича 2/15

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на розподільному з'єднанні
об'єкту газопостачання, причому під час проведення ТО.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСТ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надійшло тиску
за 5 хв. не перевищало 10 даПа.

(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСТ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлено витік газу причому під час проведення
технічного обслуговування
ВБСТ - утримати до надання

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29 _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Роман ГРИНЬКО
(ім'я, прізвище, підпис)

9.07.25
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Олександр МАРЧЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Роман КУЗЬМЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Віктор ПОПОВИЧ
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Хімічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Заводське
(місце складання)

№ 3/33

від " 10 " Листо 2025 року.

Відповідно до умов типового договору працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС :
майстер СПГ Роман ГРИНЬКО, слюсар Олександр МАРЧЕНКО, слюсар Роман КУЗЬМЕНКО,
слюсар Віктор ПОПОВИЧ
(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____

м. Заводське вул. Озерна 6

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на підлозі під час проведення ТО
або на вентилі, усього тис. газу проводиться ТО

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлиш

тиску за 5 кв не перевищує 50 даПа

(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлений витік газу усунути під час проведення
технічного обслуговування ВБСГ.
ВБСГ проводити за надлишкової експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29 _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газопостачання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Роман ГРИНЬКО
(ім'я, прізвище, підпис)

10.07.25
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Олександр МАРЧЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Роман КУЗЬМЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Віктор ПОПОВИЧ
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газом обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Заводське (місце складання)

№ 3/34

від "14" Липня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер СПГ Роман ГРИНЬКО, слюсар Олександр МАРЧЕНКО, слюсар Роман КУЗЬМЕНКО, слюсар Віктор ПОПОВИЧ (найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: м. Заводське вул. Озерна 5

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Висвіщенні виходи газу на деприваційний пристрій. Ввідуною газопроводу усунуто тис газ проводиться ТО.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЦ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надішло тиском до 5хв. не перевищило 20 даПа (заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Висвіщенні виходи газу усунуто після проведення планового обслуговування. ВБСГ проводяться до профільної ексцидуаль.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Роман ГРИНЬКО (ім'я, прізвище, підпис)

14.07.25 (дата)

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

(дата)

Олександр МАРЧЕНКО (ім'я, прізвище, підпис)

Роман КУЗЬМЕНКО (ім'я, прізвище, підпис)

Віктор ПОПОВИЧ (ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Заводське
(місце складання)

№ 3/35

від "15" Липня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС :
майстер СПГ Роман ГРИНЬКО, слюсар Олександр МАРЧЕНКО, слюсар Роман КУЗЬМЕНКО,
слюсар Віктор ПОПОВИЧ

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку за адресою: _____

м. Заводське вул. Озерна 3

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлені витік газу на різьбовому з'єднанні
вводного газопроводу усередині під час проведення
ТО

2) результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСТ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, максим
тиску газу до 5хв не перевищує 20 даПа
(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСТ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлені витік газу усередині під час проведення
технічного обслуговування ВБСТ призначити
до подальшого виступації

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29 _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Роман ГРИНЬКО
(ім'я, прізвище, підпис)

15.07.25
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Олександр МАРЧЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Роман КУЗЬМЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Віктор ПОПОВИЧ
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт

щодо обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Заводське (місце складання)

№ 3/36

від "16" Липня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС: майстер СПГ Роман ГРИНЬКО, слюсар Олександр МАРЧЕНКО, слюсар Роман КУЗЬМЕНКО, слюсар Віктор ПОПОВИЧ

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку за адресою: _____

м.Заводське вул. Озерна 1

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік газу на підлоговій з'єднанні звичайного газопроводу, усе це зроблено ТО.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЦ ВБСТ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надлишок тиску до 5хв. на першому поверсі.

(заповнюється у випадку проведення ПВЦ ВБСТ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виконати всі роботи, які були зроблені під час проведення технічного обслуговування ВБСТ - привертати до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Роман ГРИНЬКО (ім'я, прізвище, підпис)

16.07.25 (дата)

(ім'я, прізвище, підпис замовника)

(дата)

Олександр МАРЧЕНКО (ім'я, прізвище, підпис)

Роман КУЗЬМЕНКО (ім'я, прізвище, підпис)

Віктор ПОПОВИЧ (ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

_____ (ім'я, прізвище, підпис замовника)

Акт

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Заводське
(місце складання)

№ 3/27

від "17" Липня 2025 року.

Відповідно до умов типового договору працівниками АТ "Полтавагаз" Лохвицького УЕГС :
майстер СПГ Роман ГРИНЬКО, слюсар Олександр МАРЧЕНКО, слюсар Роман КУЗЬМЕНКО,
слюсар Віктор ПОПОВИЧ

(найменування суб'єкта господарювання - виконавця робіт, займана посада, ім'я та прізвище)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку за адресою: _____

м. Заводське вул. Озерна 7

За результатами обстеження: виявлено недоліки.

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлені витік газу на запірному пристрої ввіденому газопроводу, устундо під час проведення ТО

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

ПВЩ ВБСГ виконано за допомогою повітря надлишковим тиском 500 даПа, надіям

тиску за 5 хв. не перевищило 20 даПа

(заповнюється у випадку проведення ПВЩ ВБСГ)

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлені витік газу на ввіденому газопроводі устундо під час проведення технічного обстеження ввіденому ВБСГ - придатно до подальшої експлуатації.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 3-36-29

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівники, які виконали обстеження:

З актом ознайомлений:

Роман ГРИНЬКО
(ім'я, прізвище, підпис)

17.07.25
(дата)

(ім'я, прізвище, підпис
замовника)

(дата)

Олександр МАРЧЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Роман КУЗЬМЕНКО
(ім'я, прізвище, підпис)

Віктор ПОПОВИЧ
(ім'я, прізвище, підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(ім'я, прізвище, підпис замовника)